

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.07.2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: **Mesto Bytča**
Sídlo: Námestie SR 1/1 , 014 01 Bytča
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Minárčik, primátor
IČO: 00 321 192
DIČ: 2020626399
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK10 0200 0000 0037 6384 5953
Osoba oprávnená rokovať
• vo veciach technických: Ing. Anton Kotešovský
Kontakt: 0905 692 286

(ďalej aj len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **HUPRO SYSTEMS SE**
Sídlo: Štrková 971/10E, 010 01 Žilina
IČO: 51 206 161
DIČ: 2120629830
IČ DPH: SK2120629830
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Po, vložka č. : 10639/L
Štatutárny orgán: Miroslav Kovalčík, predseda predstavenstva
Ing. Boris Jurga, člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK03 0200 0000 0039 0796 6157
Osoba oprávnená rokovať
• vo veciach zmluvných: Miroslav Kovalčík, predseda predstavenstva a Ing. Boris Jurga, člen
• vo veciach technických: Ing. Boris Jurga, člen predstavenstva, Ing. Marián Melišek
Kontakt: Ing. Boris Jurga – 0905 803 525, jurga@huprohalysk
Ing. Marián Melišek - 0905 936 361

(ďalej aj len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.07.2020 Zmluvu o dielo (ďalej aj len „Zmluva“) na zhotovenie diela „**Športová hala Bytča**“ (ďalej aj len „Dielo“) podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj len „Obchodný zákonník“).
2. Dňa 15.12.2021 uzatvorili Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorého obsahom bola zmena termínu dokončenia a odovzdania Diela. Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť a odovzdať Objednávateľovi Dielo do 31.03.2022.
3. V súlade s ustanovením čl. VIII. bod 8.2 Zmluvy, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti Zhotoviteľa zo dňa 03.11.2021 o navýšenie ceny Diela z dôvodu razantného a nepredvídaného zvýšenia cien stavebných materiálov potrebných počas výstavby Diela o sumu vo výške 203.278,33 eur bez DPH, t. j. o sumu vo výške 243.933,99 UR s DPH, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 21.07.2020, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2021 s obsahom podľa čl. II. tohto Dodatku č. 2.

Článok II.

1. Čl. VI. Zmluvy, označený „Cena za dielo“ sa dopĺňa o nové body 6.3. až 6.7., ktoré znejú:

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že razantné a nepredvídané zvýšenie cien stavebných materiálov potrebných na zhotovenie Diela, ku ktorému došlo po uzatvorení Zmluvy a ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať ani ovplyvniť, budú Zmluvné strany znášať pomerne.

6.4. Zvýšenie nákladov na stavebné materiály potrebné na zhotovenie Diela vyčíslené Zhotoviteľom na sumu 243.933,99 EUR s DPH, sa rozdelí tak, že Objednávateľ sa na tomto zvýšení nákladov bude podieľať sumou 100.000,00 EUR. Zvýšenie nákladov prevyšujúce sumu 100.000,00 EUR bude znášať Zhotoviteľ. Vyčíslenie zvýšenia nákladov na stavebné materiály zo dňa 04.08.2021 predložené Zhotoviteľom je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

6.5. Vzhľadom na dohodu Zmluvných strán špecifikovaných v bodoch 6.3. a 6.4. Zmluvy sa Cena za Dielo mení takto:

Cena bez DPH:	1.323,333,33 EUR
DPH v sadzbe 20%:	246.666,67 EUR
Cena s DPH:	1.588.000,00 EUR

6.6. Časť ceny za Dielo s DPH vo výške 100.000,00 EUR, predstavujúcu participáciu Objednávateľa na zvýšení cien stavebných materiálov v zmysle bodov 6.3. a 6.4. Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom bez akýchkoľvek závad a nedostatkov, teda v stave umožňujúcom vydanie kolaudačného rozhodnutia na Dielo.

6.7. Cena za Dielo dohodnutá Zmluvnými stranami v bode 6.5. Zmluvy je pevná, konečná a nemenná.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo zo dňa 21.07.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2021, nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté.

Článok III.

1. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou, Dodatkom č. 1 k Zmluve alebo týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike
2. Obidve zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

3. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 a jeho podstatné náležitosti obsiahnuté v článku II. tohto Dodatku č. 2 k Zmluve boli prerokované mestským zastupiteľstvom v Bytči a schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Bytči č. 1/2022 dňa 27.01.2022.
4. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, po dvoch pre každú zo Zmluvných strán.
5. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Bytči dňa

V Žiline dňa

.....
Ing. Miroslav Minárčik
Primátor Mesta Bytča
Objednávateľ

.....
Miroslav Kovalčík
predseda predstavenstva Zhotoviteľa

.....
Ing. Boris Jurga
člen predstavenstva Zhotoviteľa


dan

Príloha č. 1 dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.07.2020
 Vyčíslenie zvýšenia nákladov na stavebné materiály - Športová hala Bytča

Príloha č.1	mená jednotka	množstvo	navrhovaná cena pri podpise zmluvy o dielo € / 2020	aktuálna cena 7 / 2021	rozdiel v EUR
STAVBA BYTČA - športová hala					
konštrukcia haly - oceľové segmenty - spojovacia a kotviaci materiál	m2	1188	120	168	57 024,00
čelá haly - drevené stĺpy z BSH lepených prvkov	m3	17,07	520	916	6 760,00
čelá haly - exteriérový plech sinus 40	m2	485	7,2	15,5	4 025,60
čelá haly - exteriérový plech PF 25	m2	147,96	6,9	14,9	1 181,68
interiér haly - perforovaný plech PF 25	m2	1963,66	7,1	15,33	16 329,45
interiér haly - tepelná izolácia URSA DF 15	m3	681	19,6	21,9	1 566,30
interiér haly - drevený obklad HOMB	m2	621	10,5	21,5	6 831,00
system športovej odpruženej podlahy	m2	1088	44,8	69	21 977,60
polystyrén fasáda EPS 70	m3	49,5	31,05	52,8	1 076,63
polystyren strecha	m3	42,84	57,2	97,5	1 726,45
strešný plášť / fólia, OSB dosky, lakoplastový plech /	sub	1	22150	27580	5 430,00
pac podlahy	m2	197,8	14,5	21,2	1 325,26
oceľové zárubne	sub	1	994	1400	406,00
interiérové dvere	sub	1	4360	6750	2 390,00
plechová konštrukcia SDK priečok	m2	342	4,1	8,2	1 402,20
ústredné korenie	sub	1	48950	57910	8 960,00
vzduchotechnika	sub	1	27660	35890	8 230,00
zdravotechnika	sub	1	22130	29590	7 460,00
výstuž podlahy kari sieť	t	3,95	1799,25	2067,74	3 066,28
výstuž stropnej dosky nad zázemím	t	15,57	1520,4	2156,43	9 902,99
elektroinštalácia	sub	1	41250	52380	11 130,00
EPS - HSP	sub	1	28500	35400	6 900,00
pripojka elektro	m	145	8,5	13,5	725,00
odvod dymu a tepla	sub	1	30000	42000	7 000,00
splachová a doľ doľová kanalizácia	sub	1	8200	12500	4 300,00
okná a dvere - plast	sub	1	29650	25600	6 150,00
rozdiel celkom					203 278,33

Celková cena za navýšenie bez DPH: 203 278,33 € (dvestotridaťdvestosedemdesiatosem eur tridsaťtri centy bez DPH)

v Bytči dňa 04.08.2021



HUPRO SYSTEMS SE
 HUPRO SYSTEMS SE
 HUPRO SYSTEMS SE

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]